



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

(Provincia di Ascoli Piceno)

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINA N. 51 DEL 17-09-2016

Oggetto: "Intervento di: "Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini - Opere Complementari" in Arquata capoluogo - CUP J24H14000680002 Codice CIG: ZF41A6FB0B. Approvazione dei documenti contabili finali - Certificato di Regolare Esecuzione.

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente Determinazione

Oggetto: "Intervento di: "Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini - Opere Complementari" in Arquata capoluogo - CUP J24H14000680002 – Codice CIG: ZF41A6FB0B. Approvazione dei documenti contabili finali – Certificato di Regolare Esecuzione.

PREMESSO:

-CHE fra il 10 e il 13 novembre 2013, la Regione Marche è stata interessata da eccezionali eventi meteorologici che hanno causato ingenti danni; la situazione è stata ulteriormente aggravata a causa del verificarsi di nuove ondate di maltempo nei giorni successivi, dal 25 al 27 novembre 2013 e il 2 dicembre 2013.

-CHE a seguito degli eccezionali eventi meteorologici soprinticati, che hanno interessato anche il nostro Territorio Comunale, il Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato l'Ordinanza del n. 141 del 22/01/2014, pubblicata nella G.U. n. 26 del 01.02.2014, concernente "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013, dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Marche";

-CHE con Decreto della Regione Marche del Commissario Delegato Maltempo NOV-DIC 2013 n.2/CDM13 del 03/04/2014 è stato tra l'altro disposto di approvare il piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 141 del 22.01.2014;

-CHE con Decreto della Regione Marche del Commissario Delegato Maltempo NOV-DIC 2013 n.6/CDM del 07/08/2014 è stato tra l'altro disposto di ammettere a finanziamento gli interventi urgenti da realizzare, contenuti nell'Allegato C), e compresi nel piano degli interventi approvato dal Commissario delegato con decreto n. 2/CDM13 del 03/04/2014 con tipologia C;

-CHE nell'allegato C del suddetto decreto risultano inseriti e quindi ammessi a finanziamento i seguenti interventi urgenti da realizzare di competenza di questo Comune:

n. progr	N. ID scheda	Ente Richiedente	prov	Località	Descrizione tecnica intervento	Obiettivi da conseguire	Importo ammissibile
20	1	Arquata del Tronto	Ap	Capoluogo	Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini.	Ripristino sicurezza sulla viabilità	€ 80.000,00
20	2	Arquata del Tronto	AP	Capodacqua	Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno.	Ripristino sicurezza sulla viabilità	€ 75.000,00

VISTA la deliberazione di G.M. n.63 del 25.09.2014 con la quale tra l'altro è stato disposto:

-DI FORNIRE al responsabile del servizio Territorio e Ambiente, nei sensi di cui in premessa, gli indirizzi in merito alla realizzazione degli interventi di *Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini* in Arquata capoluogo di euro 80.000,00 e *"Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno"* in frazione Capodacqua di euro 75.000,00, utilizzando i fondi assegnati a tal fine a questo Comune dalla Regione Marche con Decreto del Commissario Delegato Maltempo NOV-DIC 2013 n.6/CDM del 07/08/2014, per complessivi euro 155.000,00;

-DI DARE ATTO che il responsabile del Servizio Territorio e Ambiente, si avvarrà di professionisti esterni per la redazione della relazione geologica della progettazione e della direzione dei lavori in oggetto per le motivazioni in premessa esposte;

-DI DEMANDARE al responsabile del Servizio Territorio e Ambiente l'adozione di tutti gli atti necessari per il perfezionamento degli incarichi professionali in parola dando atto che detto perfezionamento potrà avvenire solo dopo l'iscrizione dei fondi regionali concessi a questo Ente per la realizzazione degli interventi in oggetto nel corrente bilancio di previsione;

-DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento è il responsabile del Servizio Territorio e Ambiente;

-DI DARE INFINE ATTO che la spesa relativa agli incarichi professionali in argomento, dovrà trovare copertura in appositi stanziamenti iscritti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione dei quadri economici di progetto.

VISTA la determinazione del responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n.58 del 06.11.2014 con la quale tra l'altro è stato disposto:

-DI AFFIDARE, avvalendosi delle previsioni del comma 11 dell'art.125 del D.Lgs.163/2006 e del c.4 dell'art.14 del regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia, al geologo Gattoni Mirko di Arquata del Tronto, iscritto al n. 866 dell'ordine dei Geologi della Regione Marche della Provincia di Ascoli Piceno, con studio professionale in Arquata del Tronto, Frazione Borgo via Largo Onesi n.12, (c.f. GTT MRK 79B11 A462 V , P. IVA 02088420449), il servizio tecnico inerente la:

1) Redazione della relazione geologica e geotecnica comprensiva di indagini geologiche, necessaria per la progettazione dell'intervento di *Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini in Arquata capoluogo* di importo complessivo di euro 80.000,00;

2) Redazione della relazione geologica e geotecnica comprensiva di indagini geologiche, necessaria per la progettazione dell'intervento di *Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno in frazione Capodacqua* di importo complessivo di euro 75.000,00;

-DI AFFIDARE, avvalendosi delle previsioni del comma 11 dell'art.125 del D.Lgs.163/2006 e del c.4 dell'art.14 del regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia, all'ing. Mariani Romeo di Ascoli Piceno (AP), iscritto al n. 1156 dell'ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno, con studio professionale in Ascoli Piceno (AP), via XX Settembre n.23, (c.f. MRNRMO70E15A462I, P. IVA 01623310446), il servizio tecnico inerente la:

1) Redazione dei progetti, definitivo ed esecutivo, nonché la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 90 comma 3 e 4 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.), comprese tutte le prestazioni professionali speciali ed accessorie, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, nonché del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dell'intervento di *Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini in Arquata capoluogo* di importo complessivo di euro 80.000,00;

2) Redazione dei progetti, definitivo ed esecutivo, nonché la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 90 comma 3 e 4 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.), comprese tutte le prestazioni professionali speciali ed accessorie, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, nonché del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dell'intervento di *"Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno" in frazione Capodacqua* di importo complessivo di euro 75.000,00;

-DI DARE ATTO che il C.U.P. attribuito al progetto *Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini in Arquata capoluogo* è J24H14000680002;

-DI DARE ATTO che il C.U.P. attribuito al progetto *"Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno" in frazione Capodacqua* è J24H14000690002;

VISTI i conseguenti disciplinari di incarico professionale:

1) disciplinare di incarico professionale stipulato in data 12.11.2014 tra questo Ente e il geologo Gattoni Mirko, rep. n.26/2014 del repertorio degli atti non soggetti a registrazione o da registrare solo in caso d'uso, recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla redazione delle relazioni geologiche e geotecniche, comprensive di indagini geologiche, necessarie per la progettazione dei lavori di:

a) *Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini in Arquata capoluogo* di importo complessivo di euro 80.000,00;

b) *Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno" in frazione Capodacqua* di importo complessivo di euro 75.000,00;

2) disciplinare di incarico professionale stipulato in data 14.11.2014 tra questo Ente e l'ing. Mariani Romeo, rep. n. 17/2014 del repertorio degli atti non soggetti a registrazione o da registrare solo in caso d'uso, recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla redazione dei progetti, definitivo ed esecutivo, nonché alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 90 comma 3 e 4 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.), comprese tutte le prestazioni professionali speciali ed accessorie ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, e del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010, nonché del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., relativamente ai seguenti lavori di:

a) *Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini in Arquata capoluogo* di importo complessivo di euro 80.000,00;

b) *Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno" in frazione Capodacqua* di importo complessivo di euro 75.000,00.

Richiamata la deliberazione di G.M. n.16 del 12/03/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di *"Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini in Arquata capoluogo"* redatto dall'ing. Mariani Romeo di Ascoli Piceno, acquisito al prot. Comunale n° 5989 del 09/12/2014, avente il seguente Quadro Economico:

RIPARAZIONE DANNI EVENTI METEREologici NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 - MESSA IN SICUREZZA E STABILIZZAZIONE DEL COSTONE ROCCIOSO SOPRASTANTE VIA SALADINI	euro
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	59.985,29
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.351,68
Costo manodopera (non soggetti a ribasso)	19.808,56
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	38.825,05
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA lavori al 22%	13.196,76
Spese generali (progettazione, direzione lavori, ecc geologo) compreso IVA ed oneri di legge	6.815,28
Sommano	20.012,04
TOTALE GENERALE	79.997,33

VISTA la nota prot. n.5990 del 09/12/2014 con la quale è stato trasmesso, come da disposizioni del soprintendente decreto n.6/CDM del 07/08/2014, il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di *"Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini"* in Arquata capoluogo, per la valutazione tecnica e definitiva concessione del contributo alla **REGIONE MARCHE SERVIZIO INFRASTRUTTURE TRASPORTO ED ENERGIA**.

VISTO il Decreto della Regione Marche del Dirigente del **SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA** N.168/ITE del 19/05/2015 con il quale è stato tra l'altro disposto:

- DI AMMETTERE** a finanziamento per € 444.993,88 i progetti relativi agli interventi da realizzare indicati nell'allegato A di cui al presente atto, proposti dagli Enti locali e compresi nel decreto n. 6/CDM13 del 07/08/2014;
- DI ASSEGNARE** l'importo complessivo di € 444.993,88 a favore di ciascun Ente interessato, nella misura stabilita nell'allegato A di cui al presente atto, per la realizzazione degli interventi di cui al punto 1;
- DI STABILIRE** il termine di dodici mesi dalla notifica del presente atto per la conclusione degli interventi indicati nell'allegato A;
- DI STABILIRE**, per gli interventi di cui all'allegato A, che l'utilizzo di eventuali economie, derivanti dal ribasso d'asta, possono essere richieste per opere complementari al progetto principale e debbono essere preventivamente autorizzate dalla Regione;
- DI LIQUIDARE ED EROGARE** la somma complessiva di € 355.995,10 a favore degli Enti locali riportati nell'allegato A, come stabilito dal decreto n. 2/CDM13 del 03/04/2014, e, già impegnato, con decreto n. 6/CDM13 del 07/08/2014;
- DI STABILIRE**, per gli interventi di cui all'allegato A, che la liquidazione del restante 20% del contributo concesso sia subordinata alla presentazione della documentazione di fine lavori.

ACCERTATO CHE nell'allegato A del suddetto decreto risultano inseriti e quindi ammessi a finanziamento i seguenti interventi urgenti da realizzare di competenza di questo Comune:

N.	Comune	Prov.	Rif. piano decreto 6 del 07/08/2014	Intervento	Importo ammesso a finanziamento
1	Arquata del Tronto	AP	20/1	Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini	€ 79.997,33
2	Arquata del Tronto	AP	20/2	Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale – ripristino muro sostegno	€ 74.996,55

RITENUTO, vista la tipologia dei lavori "messa in sicurezza e stabilizzazione di costone roccioso" e l'attuale stato dei luoghi di dover avviare con urgenza la procedura per all'appalto dei lavori in argomento, al fine di evitare possibili ulteriori frane sulla via pubblica e al fine del rispetto del termine imposto dalla Regione per la conclusione dell'intervento con il Decreto N.168/ITE del 19/05/2015.

RICHIAMATA la determinazione del Sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n.47 del 24/08/2015 con la quale tra l'altro è stato disposto:

-di procedere all'appalto dei lavori dell'intervento di **"Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini" in Arquata capoluogo - CUP J24H14000680002**, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara coinvolgente sette ditte specializzate nel settore ai sensi dell'art. 122, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006;

-di dare atto che la procedura di gara che individuerà l'impresa appaltatrice dei lavori sarà svolta dalla S.U.A. della Provincia di Fermo a cui questo Comune ha aderito, giusta convenzione in data 07/05/2015 rep.8/2015 di questo Ente.

PRESO ATTO:

-che a seguito della gara espletata in data 27/10/2015 e in data 04/11/2015 dalla S.U.A. di Fermo p/c di questo Comune, per l'appalto dei lavori in oggetto indicati, la società **OPERE SPECIALI S.R.L.** con sede in Ascoli Piceno, via Montello n.98, è risultata la migliore offerente e quindi aggiudicataria della gara con il ribasso percentuale offerto del **38,220%** sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 38.825,05;

-che con determinazione del Dirigente del Settore Organi Istituzionali - AA.GG.: - Contratti - Politiche Sociali della Provincia di Fermo n.395 (R.G. n.1488) del 23.06.2015 è stato disposto tra l'altro di aggiudicare in via definitiva alla ditta OPERE SPECIALI SRL – con sede a Ascoli Piceno (AP) in Via Montello, 33, c.f e p.i. 01960280442, l'appalto per la “messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante Via Saladini” - CIG: 6429539F6A, per un importo contrattuale di € 45.146,36 in applicazione del ribasso del 38,220% sul valore posto a base di gara;

-che con determinazione del Dirigente del Settore Organi Istituzionali - AA.GG.: - Contratti - Politiche Sociali della Provincia di Fermo n.469 (R.G. n.1668) del 11.12.2015 è stato disposto che l'aggiudicazione definitiva di cui sopra è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti.

RICHIAMATA la determinazione del Sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n.72 del 23/12/2015 con la quale tra l'altro è stato disposto di prendere atto degli esiti della procedura di gara di appalto espletata dalla S.U.A. del Provincia di Fermo p/c del Comune di Arquata del Tronto, relativa all'intervento di: **"Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini" in Arquata capoluogo - CUP J24H14000680002**, con aggiudicazione definitiva ed efficace alla ditta OPERE SPECIALI SRL – con sede a Ascoli Piceno (AP) in Via Montello, 33, c.f e p.i. 01960280442, dell'appalto per un importo contrattuale di € 45.146,36 in applicazione del ribasso del 38,220% sul valore posto a base di gara.

PRESO ATTO che in data 14/01/2016 è stato stipulato il contratto di appalto rep.01/2016 (del repertorio degli atti non soggetti a registrazione o da registrare solo in caso d'uso) con la ditta appaltatrice OPERE SPECIALI SRL – con sede a Ascoli Piceno (AP) in Via Montello, 33, c.f e p.i. 01960280442, dell'importo complessivo di euro € 45.146,36 oltre IVA come per legge;

-che in data 02/02/2016 è stato sottoscritto dal direttore dei lavori, ing. Mariani Romeo di Ascoli Piceno (AP), e dalla ditta appaltatrice OPERE SPECIALI SRL, il verbale di consegna ed inizio dei lavori di cui in oggetto

RICHIAMATA la determinazione del Sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n.7 del 19/02/2016 con la quale tra l'altro è stato disposto:

-DI APPROVARE gli atti contabili, rimessi dal direttore dei lavori, ing. Mariani Romeo di Ascoli Piceno (AP), in data 16.02.2016 prot. n.753, relativi al 1^ Stato di Avanzamento dei lavori in oggetto, eseguiti dalla ditta appaltatrice OPERE SPECIALI SRL – con sede a Ascoli Piceno (AP) in Via Montello, 33, c.f e p.i. 01960280442, a tutto il 15.02.2016 per un importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta e di Iva di legge, di euro 20.820,58;

-DI APPROVARE il Certificato di pagamento n°1 redatto in data 15/02/2016 dal Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente nonché responsabile del procedimento geom. Mauro Fiori, e sottoscritto dal direttore dei lavori, ing. Mariani Romeo, dell'importo di euro 20.716,48 al netto dell'IVA e ritenute per infortuni 0.5%;

-DI LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n° FATTPA 1_16 del 16.02.2016 (prot. com. 759 del 17/02/2016) della ditta appaltatrice OPERE SPECIALI SRL – con sede a Ascoli Piceno (AP) in Via Montello, 33, c.f e p.i. 01960280442, dell'importo totale di **euro 25.274,11** di cui euro 20.716,48 per lavori ed euro 4.557,63 per IVA al 22%, relativa al primo Stato di Avanzamento dei Lavori di: **"Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini" in Arquata capoluogo**.

PRESO ATTO che in data 11/04/2016 sono conclusi i lavori di **"Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini" in Arquata capoluogo** come da verbale di fine lavori redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori ing. Mariani Romeo di Ascoli Piceno (AP) e dalla ditta appaltatrice OPERE SPECIALI SRL.

PRESA VISIONE degli atti contabili rimessi dal direttore dei lavori, ing. Mariani Romeo di Ascoli Piceno (AP), in data 19.04.2016 prot. n. 2020, relativi allo Stato di Avanzamento Finale dei lavori di *"Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini" in Arquata capoluogo*, eseguiti dalla ditta appaltatrice OPERE SPECIALI SRL – con sede a Ascoli Piceno (AP) in Via Montello, 33, c.f e p.i. 01960280442, a tutto il 11.04.2016 per un importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta e di Iva di euro 44.210,44.

PRESO ATTO -che dai documenti contabili soprindicati risultano accertate economie di appalto e di esecuzione dei lavori per euro 19.245,31 come da sottostante prospetto riportato nell'elaborato "Relazione a corredo dello stato finale" facente parte degli atti contabili del SAL finale, redatto dal direttore dei lavori ing. Mariani Romeo di Ascoli Piceno (AP):

	Importo di Progetto	Importo da Liquidare	Economie
Lavori	59.985,29	44.210,44	15.774,85
<i>Somme a disposizione dell'amministrazione</i>			
Spese generali (progett. direzione lavori ecc.) compreso iva e contributi integr.	6.815,28	6.815,28	0,00
IVA lavori 22%	13.196,76	9.726,30	3.470,46
Imprevisti	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	79.997,33	60.752,02	19.245,31

-che il citato decreto di finanziamento N.168/ITE del 19/05/2015 della Regione Marche stabilisce che l'utilizzo di eventuali economie, derivanti dal ribasso d'asta, possono essere richieste per opere complementari al progetto principale e debbono essere preventivamente autorizzate dalla Regione;

-che, durante la direzione lavori ed a seguito delle ispezioni eseguite dalla ditta appaltatrice sul costone roccioso della Rocca Medioevale soprastante l'area in frana oggetto di intervento, è stata riscontrata l'urgente necessità di eseguire ulteriori lavori di messa in sicurezza;

-che si ritiene pertanto necessario l'utilizzo dell'economie risultanti dall'esecuzione e appalto dei lavori principali per l'esecuzione di lavori complementari di messa in sicurezza attraverso il posizionamento di una rete metallica paramassi sulla parete a monte del sentiero (sottostante la rocca) e rinnovando la protezione su via Saladini attraverso la realizzazione di una nuova recinzione-paramassi;

-che a tal fine è stato redatto dal D.L. ing. Mariani Romeo, sulla scorta di indicazioni fornite dall'amministrazione, un assestamento finale del quadro tecnico economico del Q. E. di progetto che prevede il recupero ed impiego della disponibilità economica soprindicata di complessivi **euro 19.245,31** data dalla somma delle economie di appalto ed esecuzione dei lavori principali, per creare un nuovo stanziamento tra le somme a disposizione di uguale importo per l'esecuzione di *"lavori di completamento iva inclusa"*.

VISTO il quadro economico finale assestato dei lavori di *"Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini" in Arquata capoluogo* riportato nell'elaborato "Relazione a corredo dello stato finale" facente parte degli atti contabili del SAL finale, redatto dal direttore dei lavori ing. Mariani Romeo di Ascoli Piceno (AP):

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE DI ASSESTAMENTO	Importo lavori eseguiti
Importo Lavori eseguiti (al netto del ribasso) compreso sicurezza e costo personale:	44.210,44
<i>Somme a disposizione dell'amministrazione</i>	
Spese generali (progett. direzione lavori ecc.) compreso iva e contributi integr.	6.815,28
IVA lavori principali 22%	9.726,30
Lavori di completamento (iva inclusa)	19.245,31
TOTALE GENERALE	79.997,33

VISTE inoltre le note relative all'utilizzo delle economie riportate nell'elaborato "Relazione a corredo dello stato finale" della D.L. sulla necessità di opere complementari " facente parte degli atti contabili del SAL finale.

ATTESO: -che è stato trasmesso a questo Ente, protocollo comunale n.2020 in data 19/04/2016, il progetto dei lavori complementari denominato *"Riparazione danni eventi meteorologici Novembre/Dicembre 2013 - Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini in Arquata capoluogo - Opere di completamento"* redatto dal progettista e direttore dei lavori principali ing. Mariani Romeo di Ascoli Piceno (AP);

-che il progetto riguarda i suddetti lavori complementari di messa in sicurezza del costone roccioso attraverso il posizionamento di una rete metallica paramassi sulla parete a monte del sentiero (sottostante la rocca) e rinnovando la protezione su via Saladini attraverso la realizzazione di una nuova recinzione-paramassi.

DATO ATTO -che il costo dei lavori complementari ammonta a 15.745,74 euro oltre iva di legge, importo già decurtato della stessa percentuale del ribasso d'asta applicato per i lavori principali del 38,220% (limitatamente all'importo soggetto a ribasso escluso costi sicurezza e costo personale) ai fini del massimo utilizzo delle economie a disposizione;

RICHIAMATA la determinazione del Sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n.33 del 01/06/2016 con la quale tra l'altro è stato disposto di approvare i documenti contabili unitamente al *Certificato di regolare esecuzione* con relativo *Quadro Tecnico economico finale di assestamento* per un importo complessivo di € 79.997,33 oggetto del finanziamento, di approvare il progetto dei lavori complementari di **"Riparazione danni eventi meteorologici Novembre/Dicembre 2013 - Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini in Arquata capoluogo - Opere di completamento"** redatto dal direttore dei lavori ing. Mariani Romeo di Ascoli Piceno (AP) con il seguente Quadro economico:

LAVORI A MISURA	
Importo lavori ribassati (con sicurezza e costo personale inclusi)	15.745,74 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Iva per lavori 22 %	3.464,06 €
Totale somme a disposizione	3.464,06 €
TOTALE GENERALE	19.209,80 €

-Considerato che il finanziamento della ***Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini in Arquata capoluogo*** ammonta a complessivi Euro **79.997,33** ed è assicurato con fondi assegnati a questo Comune dalla Regione con Decreti della Regione Marche, n.6/CDM del 07/08/2014 del Commissario Delegato Maltempo NOV-DIC 2013 e N.168/ITE del 19/05/2015 del Dirigente del SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA, con imputazione al c.i. 2.09.06.01-00 cap.3644 del corrente esercizio finanziario, di cui euro 58.199,48 in conto RR.PP. ed euro 21.797,85 in conto competenza potenziata;

-dare atto che il C.U.P. attribuito al presente intervento è il seguente **J24H14000680002**;

Considerato che con nota prot.llo n.3080 del 08/06/2016 è stata inviata al Servizio Competente della Regione Marche, "Infrastrutture Trasporti ed Energia", la documentazione relativa all'assestamento del quadro economico dei lavori principali e il progetto lavori complementari per la richiesta di autorizzazione/approvazione ai fine dell'ammissione a finanziamento dei lavori complementari e contestualmente una richiesta di proroga di mesi 4 del termine di fine lavori e rendicontazione;

-che con nota prot.llo n.393371 del 14/06/2016, acquisita al n.3205 del protocollo comunale in paridata, il suddetto Servizio regionale ha ammesso a contributo la variante trasmessa e prorogato il termine di fine lavori e rendicontazione al 19/09/2016, per cui è proceduto all'appalto e all'esecuzione dei lavori complementari e terminare l'intervento di cui trattasi;

Richiamata la determinazione del Sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n.43 del 30/06/2016 con la quale tra l'altro è stato disposto di procedere con urgenza all'affidamento e all'esecuzione dei lavori complementari di **"Riparazione danni eventi meteorologici Novembre/Dicembre 2013 - Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini in Arquata capoluogo - Opere di completamento"**, in applicazione delle disposizioni degli artt. 36 C.2 lett. a) e art.37 C.1 del D.Lgs 18/04/2016 n.50, alla società OPERE SPECIALI SRL con sede a Ascoli Piceno (AP) in Via Montello, 33, c.f e p.i. 01960280442, come descritto negli elaborati del progetto dei lavori approvato con determinazione del Sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n.33 del 01/06/2016 al prezzo complessivo offerto di euro 15.745,74 comprensivo del costo del personale e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Preso atto che in data 06/07/2016 è stato stipulato il contratto di appalto rep.17/2016 per Lavori Complementari (del repertorio degli atti non soggetti a registrazione o da registrare solo in caso d'uso) con la ditta appaltatrice OPERE SPECIALI SRL – con sede a Ascoli Piceno (AP) in Via Montello, 33, c.f e p.i. 01960280442, dell'importo complessivo di euro 15.745,74 oltre IVA come per legge;

-che in data 07/07/2016 è stato sottoscritto dal direttore dei lavori, ing. Mariani Romeo di Ascoli Piceno (AP), e dalla ditta appaltatrice OPERE SPECIALI SRL, il Verbale di consegna ed inizio dei lavori complementari di cui in oggetto.

PRESO ATTO che in data 02/08/2016 sono conclusi i lavori di *"Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini" in Arquata capoluogo – Opere di Completamento* come da verbale di fine lavori redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori ing. Mariani Romeo di Ascoli Piceno (AP) e dalla ditta appaltatrice OPERE SPECIALI SRL., atti com.li prot. n. 4168 del 03.08.2016;

Visti gli atti contabili rimessi dal direttore dei lavori, ing. Mariani Romeo di Ascoli Piceno (AP), in data 04.08.2016 prot. n. 4216, relativi allo Stato di Avanzamento Finale dei lavori di *"Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini" in Arquata capoluogo - Opere di Completamento*, eseguiti dalla ditta appaltatrice OPERE SPECIALI SRL – con sede a Ascoli Piceno (AP) in Via Montello, 33, c.f e p.i. 01960280442, a tutto il 11.04.2016 per un importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta e di Iva di euro 15.745,74 composti altresì da:

- 1) Libretto delle misure (Sal Finale);
- 2) Stato Finale dei lavori;
- 3) Registro di contabilità (Sal Finale);
- 4) Sommario del registro di contabilità dello Stato Finale;
- 5) Relazione a corredo dello Stato Finale - Certificato di regolare esecuzione;
- 6) Report fotografico dei lavori svolti.

Visto il *Certificato di regolare esecuzione* dei lavori redatto e sottoscritto in data 02/08/2016 dal direttore dei lavori, ing. Mariani Romeo, dal quale risulta un credito a saldo a favore dell'impresa esecutrice di euro 15.745,80 così risultante:

Importo lavori al netto del ribasso (compresa sicurezza e costo del personale):	Euro	15.745,74
A dedurre per certificati di pagamento precedenti emessi:	Euro	0,00
Credito residuo a saldo a favore dell'impresa:	Euro	15.745,74

PRESA VISIONE degli atti contabili rimessi dal direttore dei lavori, ing. Mariani Romeo di Ascoli Piceno (AP), in data 04.08.2016 prot. n. 4216, relativi allo Stato di Avanzamento Finale dei lavori di *"Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini" in Arquata capoluogo – Opere di Completamento*, eseguiti dalla ditta appaltatrice OPERE SPECIALI SRL – con sede a Ascoli Piceno (AP) in Via Montello, 33, c.f e p.i. 01960280442, a tutto il 02.08.2016 per un importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta e compresa Iva di euro 19.209,80:

	Importo di Progetto	Importo da Liquidare	Economie
Lavori	15.745,74	15.745,74	0,00
<i>Somme a disposizione dell'amministrazione</i>			
Spese generali (progett. direzione lavori ecc.) compreso iva e contributi integr.	0,00	0,00	0,00
Iva lavori 22%	3.464,06	3.464,06	3.464,06
Imprevisti	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	19.209,80	19.209,80	19.209,80

VISTO il seguente quadro economico finale assestato lavori di *"Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini" in Arquata capoluogo - Lavori Complementari* da cui risultano economie per euro 35,51, riportato nell'elaborato "Relazione a corredo dello stato finale" facente parte degli atti contabili del SAL finale, redatto dal direttore dei lavori ing. Mariani Romeo di Ascoli Piceno (AP):

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE DI ASSESTAMENTO	Importo lavori eseguiti
Importo Lavori eseguiti (al netto del ribasso) compreso sicurezza e costo personale:	44.210,44
<i>Somme a disposizione dell'amministrazione</i>	
Spese generali (progett. direzione lavori ecc.) compreso iva e contributi integr.	6.815,28
Iva lavori principali 22%	9.726,30
Lavori di completamento (iva inclusa)	19.209,80
Economie	35,51
TOTALE GENERALE	79.997,33

-RITENUTODI LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n° FATTPA 12_16 del 04.02.2016 (prot. com. 4245 del 05/08/2016) della ditta appaltatrice OPERE SPECIALI SRL – con sede a Ascoli Piceno (AP) in Via Montello, 33, c.f e p.i. 01960280442, dell'importo totale di **euro 19.209,80** di cui euro 15.745,74 per lavori ed euro 3.464,06 per IVA al 22%, relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori di: *"Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini" in Arquata capoluogo – Lavori Complementari*".

VISTO il Certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C. On Line) protocollo INAIL n.2875016 con scadenza validità al 04/11/2016 dal quale si rileva la regolarità contributiva della ditta appaltatrice OPERE SPECIALI SRL – con sede a Ascoli Piceno (AP) in Via Montello, 33, c.f e p.i. 01960280442.

CONSIDERATO: -che la ditta appaltatrice, OPERE SPECIALI SRL – con sede a Ascoli Piceno (AP) in Via Montello, 33, c.f e p.i. 01960280442, a garanzia degli impegni assunti con il contratto, ha costituito, ai sensi dell'art.103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva di € 8.886,90 a mezzo di Polizza Fidejussoria n. 50000691000157 della Società di Assicurazione "Fata Assicurazioni" Agenzia n.006 di Ascoli Piceno, del 05/07/2016;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dei documenti contabili del S.A.L. finale sopradicato ed allo svincolo automatico della suddetta polizza fideiussoria ex art. 103 comma 5 del D.Lgs.50/2016.

Visto il D.Lgs 18/04/2016 n.50 (nuovo codice dei contratti);

Visto in particolare l'Art. 216. (Disposizioni transitorie e di coordinamento) D.Lgs 18/04/2016 n.50 (nuovo codice dei contratti)

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visto il regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti,

-DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

-DI APPROVARE gli atti contabili rimessi dal direttore dei lavori, ing. Mariani Romeo di Ascoli Piceno (AP), in data 04.08.2016 prot. n. 4216, relativi allo Stato di Avanzamento Finale dei lavori di *"Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini" in Arquata capoluogo – Lavori Complementari*, eseguiti dalla ditta appaltatrice OPERE SPECIALI SRL – con sede a Ascoli Piceno (AP) in Via Montello, 33, c.f e p.i. 01960280442, a tutto il 02.08.2016 per un importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta e di Iva di euro 19.209,80 composti altresì da:

- 1) Libretto delle misure (Sal Finale);
- 2) Stato Finale dei lavori;
- 3) Registro di contabilità (Sal Finale);
- 4) Sommario del registro di contabilità dello Stato Finale;
- 5) Relazione a corredo dello Stato Finale - Certificato di regolare esecuzione;
- 6) Report fotografico dei lavori svolti.

-Approvare il *Certificato di regolare esecuzione* dei lavori redatto e sottoscritto in data 02/08/2016 dal direttore dei lavori, ing. Mariani Romeo, dal quale risulta un credito a saldo a favore dell'impresa esecutrice di euro 15.745,80 così risultante:

Importo lavori al netto del ribasso (compresa sicurezza e costo del personale):	Euro	15.745,74
A dedurre per certificati di pagamento precedenti emessi:	Euro	0,00
Credito residuo a saldo a favore dell'impresa:	Euro	15.745,74

-PRENDERE ATTO del Certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C. On Line) protocollo INAIL n.2875016 con scadenza validità al 04/11/2016 dal quale si rileva la regolarità contributiva della ditta appaltatrice OPERE SPECIALI SRL – con sede a Ascoli Piceno (AP) in Via Montello, 33, c.f e p.i. 01960280442;

-DI LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n° FATTPA 12_16 del 04.08.2016 (prot. com. 4245 del 05/08/2016) della ditta appaltatrice OPERE SPECIALI SRL – con sede a Ascoli Piceno (AP) in Via Montello, 33, c.f e p.i. 01960280442, dell'importo totale di **euro 19.209,80** di cui euro 15.745,74 per lavori ed euro 3.464,06 per IVA al 22%, relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori di: *"Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini" in Arquata capoluogo – Lavori Complementari*".

-DARE ATTO che il finanziamento della *Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini in Arquata capoluogo*" ammonta a complessivi Euro **79.997,33** ed è assicurato con fondi assegnati a questo Comune dalla Regione con Decreti della Regione Marche, n.6/CDM del 07/08/2014 del Commissario Delegato Maltempo NOV-DIC 2013 e N.168/ITE del 19/05/2015 del Dirigente del SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA, con imputazione al c.i. 2.09.06.01-00 cap.3644 del corrente esercizio finanziario, di cui euro 58.199,48 in conto RR.PP. ed euro 21.797,85 in conto competenza potenziata;

-DARE ATTO che il C.U.P. attribuito al presente intervento è il seguente **J24H14000680002**;

-DARE ATTO che il CIG attribuito:

- all'appalto dei lavori Complementari è **ZF41A6FB0B**;

-DARE INFINE ATTO che il responsabile unico del procedimento di attivazione dell'intervento in oggetto, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, è il responsabile del servizio Territorio e Ambiente geom. Fiori Mauro, come previsto dall'art.10 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, unica unità di personale in dotazione all'area tecnica;

-DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi per l'apposizione del Visto di Regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria quale condizione di esecutività dello stesso, ai sensi dell'art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000 e per l'emissione del mandato di pagamento.

-DARE ATTO che i pagamenti sopra disposti verranno effettuati non appena erogata dall'Ente finanziatore la somma necessaria per gli stessi e realmente introitata nelle casse del Comune

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

"Territorio e Ambiente"

Geom. Fiori Mauro

Visto per la Regolarità contabile ed attestazione dell'esistenza della copertura Finanziaria ex art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

"Finanziario e Tributi"

Rag. Antonia Funari

)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-09-2016 al 02-10-2016
Arquata del Tronto 17-09-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)

La suesesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 17-09-2016 al 02-10-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)